

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-2
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	<a href="mailto:er0407@uan.edu.mx">er0407@uan.edu.mx</a>
<b>Clavelnst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													
<b>Total</b>		<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>														

**NOTA:**  
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.









## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

### Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 DE OCTUBRE DE 2018  
 Fecha de elaboración del Documento: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

<b>Información General de la Institución</b>		Responsable Institucional de:	Unidad d
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO
		Cargo	DIRECTOR DE LA UNII
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Teléfono	311 2118800
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	
		FAM	OTROS RECURSOS							Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto						
1	Mantenimieitno y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias	1,346,646.00			752,587.00	0.00	100%	752,587.00	594,059.00	Se ha ejercido el 100% del recurso, sin embargo se realizó el reintegro por la cantidad de \$598,266.00; de los cuales \$ 4,207.00, corresponden a los productos financieros generados.
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,346,646.00</b>		<b>0.00</b>	<b>752,587.00</b>	<b>0.00</b>		<b>752,587.00</b>	<b>594,059.00</b>	

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Nombre y firma del Titular de la Institución

<b>Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
D. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
	EXT. 8786	311 2118800	<b>8638</b>
	aldoverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com	

		JUSTIFICACIÓN																						
Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad									Cobertura de la obra													
		SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico									
						Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total							
El remanente se reintegró en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, debido a que el recurso no fue ejecutado antes del 31 de Diciembre del 2017.			x									Unidades académicas preparatorias beneficiadas: No. 3 Acponeta; No. 7 Compostela; No. 8 Ahuacatlán; No. 2 Santiago.												

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín  
 Nombre y firma del Responsable de Planeación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez  
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

					CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								
Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.
					Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre					
										2017-07-01	2017-12-31					

---



		MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO										CONS									
DES					AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDI
Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
							0	0		0													
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00







MAGNAS	AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2018

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre\_18

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa: Nayarit

Clave Inst 911: 18MSU0019M


 Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín  
 Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786  
 Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

## RESPONSABLES

 Planeación  
 Obras y Mantenimiento

 Nombre: Ernesto Navarrete Méndez  
 Cargo: Director de Obra Universitaria  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638  
 Correo electrónico: erf0407@hotmail.com

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
		Obra de continuidad	Equipo	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																									GLOBAL DEL PROYECTO	
1	Edificio de Docencia Universitaria (construcción sustentable) segunda etapa: estructura del 1er. Nivel	X				\$ 3,850,182.80	\$ 1,140,081.88	\$ 2,710,100.92	Aulas	4	183.25	Esta obra es de continuidad y los espacios y metros cuadrados corresponden a toda la obra. Actualmente, la construcción del Edificio se encuentra en la Etapa 1, se tiene planeado su conclusión para el mes de Noviembre del 2018.	Se firmó el contrato no. UAN-DRM-OP-029-2018 y se realizó el pago correspondiente al 30%.	10%	15/10/18	31/12/18	El cambio de proyecto se autorizó mediante el oficio 511-3/2018-0655, remitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria/Dirección de Fortalecimiento Institucional, con fecha 11 de Julio de 2018.									
								Cubículos	8	94.99																
									Centro de cómputo	1	52.70															
									Aula de usos múltiples	1	38.87															
									Aulas didácticas	2	50.05															
									Sanitarios	2	170.10															
									Áreas comunes	3	84.82															
									<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>674.78</b>															
									<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>															
						<b>\$3,850,182.80</b>	<b>\$1,140,081.88</b>	<b>\$2,710,100.92</b>																		

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.