

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: ABRIL 2018

Fecha de elaboración del Documento: 06 DE MAYO DEL 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional
Nombre de la Institución:	Nombre:	MTRG ALDO A. ZEA VARGAS
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo:	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Entidad Federativa:	Teléfono:	311 211980
Nayarit	Córeo electrónico:	aldov@uadn.mx
Ciudad 611		
196300198		

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	MUNTO TOTAL PARA LA OBRA (suma ceros)				No. de m2	AVANCE											
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra		Monto ejercido	Acuerdo Subv.	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, incidencias de diversa	Descripción de la actividad a cubrir	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aprobado en Año de Ejercicio
			Nombre	Monto														
	Edificio de Ciencias Exactas (Construcción sustentable)	\$ 3,937,186.50	Rehabilitación de instalaciones	\$ 34,920.00	\$ 3,972,106.50	\$ 2,568,965.81	810.80	100%	\$ 3,988,885.81	\$ 22,613.80	Construcción de la primera etapa. Construcción estructura planta baja, instalación sanitaria y plomería, estructura primer nivel, instalación eléctrica, planta baja, instalación de col y otros planta baja.	Se concluyó la obra al 100%, se realizó el Acta administrativo de entrega recepción a través del oficio UADN/0001/2018, donde se detalló el monto total de la obra, los recursos, también se realizó un acta que corresponde a la aprobación del programa de rehabilitación.						
SUB TOTAL		\$ 3,971,106.50	\$ 34,920.00	\$ 3,972,106.50	\$ 2,568,965.81	810.80			\$ 3,988,885.81	22,613.80								

FA
[Handwritten signature]

M. C. Jorge Ignacio Peña Escobedo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: **ABRIL 2019**
 Fecha de elaboración del Documento: **06 DE MAYO DEL 2019**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad c
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO
Entidad federativa: Nayarit		Cargo	DIRECTOR DE LA UNII
Clavelnst 911 18MSU0019M		Teléfono	311 2118800
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				No. de m2	AVANCE			Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			Avance físico		Recursos ejercidos	Remanente		
		FAM	OTROS RECURSOS						Total Recursos para la obra	
			Nombre	Monto						
1	Mantenimiento y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias	1,346,646.00			752,587.00		100%	752,587.00	594,059.00	Se ha ejercido el 100% del recurso, sin embargo se realizó el reintegro por la cantidad de \$594,059.00, de los cuales \$4,207.00, corresponden a los productos financieros generados.
SUB TOTAL		1,346,646.00		0.00	752,587.00	0.00		752,587.00	594,059.00	

FA




W.C. Jorge Ignacio Peña González
 Nombre y firma del Titular de la Institución



le Desarrollo Institucional			Obras y Mantenimiento		
ALDO A. ZEA VERDIN			ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ		
DAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA		
EXT. 8786			311 2118800		8638
aldoverdin@hotmail.com			er0407@hotmail.com		

		JUSTIFICACIÓN																	
Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	Obra de continuidad									Cobertura de la obra								
		SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico				
						Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total		
El remanente se reintegró en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, debido a que el recurso no fue ejecutado antes del 31 de Diciembre del 2017.			X									Unidades académicas preparatorias beneficiadas: No. 3 Acponeta, No. 7 Compostela, No. 8 Ahuacatán, No. 2 Santiago.							


 R. E. S. U. C. Delegación Zea Verdín
 Nombre y firma del Responsable de Planeación


 Arqu. Ernesto Navarrete Méndez
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura