

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoeverdín@hotmail.com
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		Nombre de la Escuela
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00			1310		UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00							

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
311-211-88-05	
er0407@hotmail.com	

SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO				Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFIACAL		
Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento	Núm.	M2				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
TEPIC	TEPIC	63000				X				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
				0.00	0.00					21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

FOTOS ACTUALES



Espacios educativos													
CINAS DÉMICA		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
	1		1				2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS				
0	1	0	1	0	0	0	2	0		0	0	0.00	



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2018.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIA							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos									
						SI	NO		Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PÁLIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total				
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)			NO Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)																			
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%								X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO								184	358	542	
Total		118,563.84																										

OBSERVACIONES	
La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.	
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa, del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94	
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94	
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO	
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.	
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 DE ENERO DE 2018.

Fecha de elaboración del Documento: 08 DE FEBRERO DE 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN
Entidad federativa: Nayarit	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clavelnst 911 18MSU0019M	Teléfono	311 2118800
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra									
			Nombre	Monto										
1	Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable)	10,861,883.84	Impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit	6,683,116.04	17,544,999.88	1125.70	0%	0.00		Actualmente, se prepara el ejercicio del recurso a partir de la licitación correspondiente.	La ministración del recurso federal ha sido cubierta en su totalidad, a la Universidad le han ministrado en el 100% del monto total en FAM. Gracias a ello, se ha comenzado el proceso de licitación de recursos disponibles. Cabe destacar que a partir de la segunda semana de Febrero aparecerán las bases de la Licitación Pública Nacional.			x
SUB TOTAL		10,861,883.84		6,683,116.04	17,544,999.88	1,125.70								

M.C. Jorge Ignacio Peña González
 Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo A
 Nombre y firma del Re

		Obras y Mantenimiento	
		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
	EXT. 8786	311 2118800	8638
	aldoverdin@hotmail.com	er0407@hotmail.com	

JUSTIFICACIÓN																		
Obra de continuidad						Cobertura de la obra							Justificación Académica					
Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	
		Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
							Lic. en Gastronomía, Lic. en Educación Infantil, Maestría en Tecnologías Aplicada, Maestría en Justicia Alternativa, Especialidad y Maestría en Género y Gestión Social, Maestría en Biotecnología, Maestría en Ciencias e Ingenierías	512	342	854	50	40	90	NO	SI	SI	SI	Para la Institución es importante que la calidad educativa se fortalezca, lo cual se evidencia, en la atención y el servicio educativo que se ofrece, dentro de lo cual se incluyen las instalaciones donde se forman los estudiantes. La infraestructura escolar, los espacios físicos de apoyo a la enseñanza y áreas para la formación integral de los estudiantes son de suma importancia para lograr que los estudiantes logren desarrollar las competencias y egresar siendo ciudadano y profesionistas de calidad. El edificio de "Docencia Universitaria" surge de la necesidad de aumentar los espacios para la formación de los estudiantes y el desarrollo de competencias, así como, ofrecer servicios académico, psicopedagógicos y espacios de apoyo a la enseñanza, en espacios de calidad.

sunción Zea Verdín
sponsable de Planeación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA									MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
			Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre										
Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre																
2017-08-01	2018-12-01	2019-01-01	17	TEPIC	17	TEPIC	63000	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT CAMPUS TEPIC	500,000.00	NO	529-783-459	Ciencias Sociales y Humanidades-Ciencias Económico Administrativas-Ciencias Básicas e Ingenierías				4	183.25	0	0	0	0	0
													0.00	0.00	0.00	4.00	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 DE ENERO DE 2018.

Fecha de elaboración del Documento: 08 DE FEBRERO 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN
Entidad federativa: Nayarit	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Clavelnst 911 18MSU0019M	Teléfono	311 2118800
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Año de inicio de la primera etapa		
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra	SI	NO
		Nombre	Monto											
1	Mantenimiento y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias					65%	756,201.63	590,444.37					x	
	SUB TOTAL													
		1,346,646.00		0.00										
				1,346,646.00										
					0.00									

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
Nombre y firma del Responsable de Pla

Obras y Mantenimiento		
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ		
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA		
EXT. 8786	311 2118800	8638
aldoverdin@hotmail.com	er0407@hotmail.com	

JUSTIFICACIÓN																CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			Loc: Població		
Obra de continuidad					Cobertura de la obra							Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número					
Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico		Se incluyen planos arquitectónicos	Programada	Programada	Programada	
	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres							Total	Programada	Programada	Programada
						Unidades académicas preparatorias beneficiadas: No. 3 Acponeta; No. 7 Compostela; No. 8 Ahuacatlán; No. 2 Santiago.												2017-07-01	2017-12-31	2018-01-01	17

 Ineación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO																	
Estado, Municipio o Ciudad	Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS	
							No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
Nombre	Número	Nombre										Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
TEPIC	17	TEPIC	63000	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT CAMPUS TEPIC	500,000.00	NO								0	0		0									
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

