

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012  
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre:	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		Nombre:	ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:	Nayarit	Cargo:	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Cargo:	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Claveinst 911	18MSU0019M	Teléfono:	3112118600 ext. 9786		Teléfono:	311-211-88-05	
		Correo electrónico:	<a href="mailto:zsa@uan.edu.mx">zsa@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@nodmail.com">aldoverdin@nodmail.com</a>		Correo electrónico:	<a href="mailto:eg4677@hotmail.com">eg4677@hotmail.com</a>	

Descripción de la obra	JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCION						Clave de la DES							
	Monto total autorizado para la obra (pesos a/1000)	Monto aprobado (pesos a/1000)	No. de m2	Avance físico	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos				Profesores	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Clave de la DES				
					SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos a/1000)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a/1000)	Nombre del Fondo	Monto (pesos a/1000)	Transversal (Beneficio a más de una DES)	Beneficio a una DES	Beneficio a alumnos de PAIC que se beneficien	Programas Educativos de PAIC que se beneficien	Programas Educativos de Progrado que se beneficien	Programas Educativos de Progrado que se beneficien	Beneficio a la Gestión									Justificación en el ProGES	Justificación Académica		Coeficiente con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos.	Femenino	Masculino
	DETALLE DE BENEFICIARIOS																															
INFORME EN DOS NIVELES PARA ALUMNOS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BARDO, HOMBRES MUJERES EMPEZANDO ESCUELAS, PARA LA Unidad Académica Preparatoria No. 1 del municipio de Acaponetla, Representando la infraestructura de la Oficina de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00															525	414	939	44					Acaponetla Nayarit					
<b>Total</b>	<b>5,540,898.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>1,008.02</b>	<b>0.00</b>															<b>939</b>	<b>414</b>	<b>939</b>	<b>44</b>										

NOTA:  
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCION.



ADICIÓN/ADECUACIÓN														AMPLIACIÓN																																					
Categorías														Tipos de Edificios																																					
M2		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas diédricas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas diédricas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2			
																									Monto autorizado al FAM para ampliación (pese visto.)																										







## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>
<b>Clavelnst 911</b>				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		Nombre de la Escuela
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00				1310		UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>								

#### NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad proveniente y en espera de la planeación para su aplicación.

#### FOTOS INICIALES



<b>Obras y Mantenimiento</b>	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
311-211-88-05	
<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	

SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS			
Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
TEPIC	TEPIC	63000							X				21		1		2				1	
				0.00:	0.00:					21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	


Proyectos del FAM 2013 no han sido ejercidos

**FOTOS ACTUALES**





Espacios educativos													
OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
		1		1				2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS			
0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		0	0	0.00





























FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	Nombre	MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT</b>	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
<b>Entidad federativa:</b>	Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	<b>8638</b>
<b>NAYARIT</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:ud@uan.edu.mx">ud@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
<b>ClaveInst 911</b>					
<b>16MSU0019M</b>					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto asignado (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el PROGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores			
						Si Fecha probable (Favor tener formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.94	118,563.94		100%																						184	358	542	36	1,247
<b>Total</b>		<b>118,563.94</b>																													

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO

Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuestos de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.

Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuestos de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.



REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																								
OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS			TOTALES	
Num.	M2	Especificar	Num.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/100v.)	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Especificar	Num.	M2	Monto solicitado al FMI para remodelación/adecuación (pesos s/100v.)	
			0	0.00																																	0	0.00		
0	0.00		0	0		0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0		





MANTENIMIENTO				CONSTRUCCIÓN																							TOTALES		AJUSTE SALONES												
Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	AULAS SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. COMPUTO		C. EDUCAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTIFERROS		OTROS			Núm.	M2	Monto asignado para construcción (entre otros.)	Núm.	M2
				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2						
			165,457.95																																0	0.00					
				165,457.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00				

